

## **Sitzung Bauausschuss 12.09.2012**

### **Vortragsgliederung**

#### **1. Bisher erbrachte Leistungen**

- 1.1 Fontainenfeld
- 1.2 Marktterrasse
- 1.3 Vorbereitende Arbeiten Sitzbank Friedenseiche
- 1.4 Pflasterarbeiten

#### **2. Ausblick zur Fertigstellung der Maßnahme**

- 2.1 Pflasterarbeiten obere Kaiserstraße, Beginn 37. KW, Dauer ca. 2 Wochen
- 2.2 Einbauteile (Spielgeräte, Sitzbänke, Blumenkübel, Poller, etc.) 40.-41. KW
- 2.3 Nacharbeiten an Pflaster und Einbauten 42. und 43. KW
- 2.4 Abnahme und Freigabe, angestrebt Ende 43. / Anfang 44. KW

#### **3. Baukosten**

- 3.1 Derzeitiger Leistungsstand Bauarbeiten ca. 80 – 85 %
- 3.2 Gesicherter Abrechnungsstand ca. 65 – 70 %
- 3.3 Kostenentwicklung derzeitig absehbar in Höhe der Auftragssumme mit begrenzten Risiken bezüglich der Aussagegenauigkeit

Aufgestellt: Nümbrecht, den 12.09.2012  
Ingenieurbüro Dr. Feldmann GmbH