

Stellungnahmen Tiefbauamt:

5.000054	Verbesserung Haltestellen	Auftrag für eine Erneuerung wird in den nächsten Tagen erteilt
5.000088	Kanalbau Baugebiet Jahnstraße	wird nicht mehr benötigt
5.000093	Sanierung Entlastungskanal RÜB Herbeck	hier sind erste rechtliche Schritte eingeleitet worden, neuer Ansatz
5.000171	Kanalbau Ge Ost	der geplante Regenwasserkanal wird erst bei einer Veräußerung eines Grundstückes benötigt, neuer Ansatz
5.000282	Kita Sprungbrett	die geplante Dachsanierung wird im Zusammenhang mit dem geplanten Erweiterung umgesetzt, neuer Ansatz
5.000302	Kanalbau Ge Ost TA5	Planungsleistungen für den Bereich Feldmannshaus, neuer Ansatz
5.000309	Kanalbau III Uelfe-Neuenhof	Fertigstellung Baumaßnahme voraussichtl. im November 2020
5.000317	Erwerb Streuer	Vergabe im BA 24.08.2020
5.000318	Erwerb Pflug	zuletzt läuft die Preisanfrage
5.000356	Straßenbau Dahlienstr.	geplanter Baubeginn September
5.000363	Erneuerung Straßenbeleuchtung	Auftrag für Wilhelmstal mittlerweile erteilt
5.000365	Kanalbau Ge Ost TA5	Planungsleistungen für den Bereich Feldmannshaus, neuer Ansatz
5.000368	Kanalbau Karthausen	Planungsleistungen gestoppt bis der Bebauungsplan beschlossen wird
5.000369	Straßenbau Karthausen	Planungsleistungen gestoppt bis der Bebauungsplan beschlossen wird
5.000379	Erneuerung Regenüberlaufbecken	neue Ansätze in den nächsten Jahren
5.000389	Erwerb Fahrzeuge Betriebshof	Vergabe in der Ratsitzung am 01.09.2020
5.000391	Sanierung Stützwand Wülfingstr.	Vergabe voraussichtl. November 2020
5.000392	Kunstrasenplatz Auf der Brede	Fertigstellung voraussichtl. Oktober 2020
5.000393	Bürgerzentrum An der Wupper	Baubeginn voraussichtl. erst im nächsten Jahr
5.000394	Erweiterung Jugendtreff Life	Vergabe voraussichtl. November 2020
5.000399	Kreisverkehr West	Sanierung Kaiserstr. West - Vergabe Ratsitzung am 01.09.2020
5.000407	Hochbaumaßnahme Nordstr.	Abriss & Entsorgung der Gebäude vergeben
5.000410	Erweiterung Kitas	entfällt, Planungskosten als neuer Ansatz auf den jeweiligen Projekten
5.000411	Sanierung GGS Bergerhof	entfällt, Abwarten Machbarkeitsstudie
5.000415	Alarmanlagen Schulen	entfällt, neuer Ansatz
5.000416	Alaranlagen Kitas	Umsetzung noch im Herbst geplant
5.000417	Umbau/Erneuerung THG	Asphaltsanierung entfällt, neuer Ansatz. Für die restl. durchgeführten Arbeiten liegen noch keine Rechnungen vor
5.000423	Physikraum THG	Umsetzung voraussichtl. erst im Nov/Dez. 2020

5.100351 Netzwerkverkabelungen Schulen

fast alle geplante Maßnahmen wurden umgesetzt, es liegen noch nicht alle Rechnungen vor