

BERICHTSWESEN BAUAUSSCHUSS

Nr.	Projekt:	Fachgebiet:	Projektstart:	Projektende:	Gewährleistung:
10	Neubau Rad- und Gehweg entlang der B 229 von Eich bis Halver	TB	24.02.2003	umgesetzt von Straßen NRW	
26	Hangsicherungsmaßnahmen Dahler Str.	TB	12.05.2003	verschoben nach 2015	
27	Ausbau Bahnstraße	TB	12.05.2003	verschoben nach 2015	
29	Ausbau Blumenstraße von Alte Landstraße bis Kaiserstr.	TB	12.05.2003	verschoben nach 2018	
55	Aufstellung/Austausch Buswartehäuser	TB	09.05.2005	Abrechn. mit Bez.-Reg. fehlt	
56	Textilstadt Wülfig	SU	vor Berichtswesen	läuft	
58	Erstellung Pumpstation GE-Ost	TB	vor Berichtswesen	19.09.2013	13.08.2015
67	Erneuerung Deckenstrahlungsheizung u. Beleuchtung Turnhalle Wupper	GW	22.02.2006	24.11.2010	29.06.2014
68	Beseitigung von Brandschaumängeln Hauptschule (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	22.02.2006	21.09.2011	15.04.2015
76	Dachsanierung in der Turnhalle Wupper	GW	17.05.2006	s. Konjunkturpaket, Nr. 147	04.12.2015
78	Entwässerung der Ortschaft Berg	TB	30.08.2006	28.11.2013	31.10.2018
89	Erweiterung des Jahresvertrages mit dem Aggerverband	TB	21.05.2007	in Arbeit	
95	Straßenvollausbau Dehnerhof Straße (Planung)	TB	10.03.2011	12.09.2012	19.03.2017
96	Sanierung Entlastungskanal RÜB Herbeck (Planung, Vergabe und Ausführung)	TB	12.09.2007	verschoben nach 2015/16	
97	Fremdwassersanierung (Planung)	TB	12.09.2007	in Arbeit	
101	Brandschutztechnische Ertüchtigung des THG (Planung und Ausführung)	GW	20.02.2008	VORLAGE	
104	Brücken Dahlerau (Planung); erweitert in der Sitzung am 13.05.2009 um Ausschreibung, Vergabe und Ausführung	TB	20.02.2008	Abrechn. mit Bez.-Reg. fehlt	26.05.2015
107	Straßenendausbau Schüttendeich (Planung, Vergabe und Ausführung)	TB	05.03.2008	13.06.2012	11.04.2016
108	Bau eines Ölabscheiders am Betriebshof (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	10.03.2011	Prüferg. d. TÜV steht aus	

BERICHTSWESEN BAUAUSSCHUSS

Nr.	Projekt:	Fachgebiet:	Projektstart:	Projektende:	Gewährleistung:
109	Umbau der ehemaligen Schreiberhalle auf dem Gelände des Betriebshofes (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	10.03.2011	Eigenl. d. FB BH noch nicht abgeschl.	
112	Beseitigung von Brandschaumängeln an der GGS Blumenstraße/Neustraße	GW	05.03.2008	VORLAGE	
113	Fassadensanierung Turnhalle Auf der Brede (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	05.03.2008	s. Konjunktur- paket, Nr. 147	20.10.2015
114	Fenstersanierung Turnhalle Auf der Brede (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	05.03.2008	24.11.2010	12.10.2014
117	Sanierung der Aussenfassade Carl-Diem-Straße 5 (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	05.03.2008	28.11.2012	11.07.2014
122	Sanierung der Brücke Neuland (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	27.08.2008	24.02.2010	05.08.2014
124	Kanalsanierung 2008 - 2011 (Ausführung in insgesamt 5 Bauabschnitten)	TB	24.11.2008	Schlussab- rechnung 5. BA fehlt	1. BA: 10.12.2014 2. BA: 22.09.2015 3. BA: 20.07.2016 4. BA: 27.08.2017
126	Heizungserneuerung Rathaus (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	25.02.2009	24.02.2010	08.09.2014
127	Heizungserneuerung Geschwister-Scholl-Schule (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	25.02.2009	24.02.2010	12.10.2014
128	Heizungserneuerung Sporthalle 2 Hermannstraße (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	25.02.2009	24.02.2010	29.10.2014
129	Errichtung einer Urnenwand auf dem Kommunalfriedhof (Vergabe und Ausführung)	BV	25.02.2009	VORLAGE	08.04.2015
131	Raumerweiterung Kindertagesstätte Sprungbrett (Planung, Vergabe und Ausführung)	GW	25.02.2009	21.09.2011	23.11.2014
134	Straßenbau Gewerbegebiet Ost Teilabschnitt 4 (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	25.02.2009	28.02.2012	26.05.2016
135	Entwässerung Grafweg u. Feldmannshaus (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	25.02.2009	19.09.2013	1. BA: 26.05.2016 2. BA: 19.06.2018
139	Baumaßnahme "Lupenraum Ülfabad/Regionale 2010" (Ausschreib., Vergabe u. Ausführung)	SU	25.02.2009	umgesetzt	
140	Sanierung Brücke Krebsöge (Planung, Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	13.05.2009	28.02.2012	22.11.2015
141	Kanalsanierung Heisenbergstraße (Planung, Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	13.05.2009	10.03.2011	10.04.2015
142	Untersuchung von privaten Grundstücksleitungen (Jahresvertrag)	TB	13.05.2009	in Arbeit	
143	Errichtung einer Mensa im Theodor-Heuss-Gymnasium (Planung und Umsetzung)	GW	13.05.2009	25.06.2011	24.06.2014
144	Erschließung Loh'sche Weide, 1. u. 2. Bauabschnitt (Ausschreibung und Ausführung)	TB	09.09.2009	in Arbeit	Kanal: 04.08.2015 Straße: 1. BA: 28.08.2018
146	Entwässerung GE-Ost, Teilabschnitte 4 und 5 (Ausschreibung und Ausführung)	TB	09.09.2009	13.06.2016	26.05.2016
148	Dachsanierung Bürgerhaus (Ausführung)	GW	24.02.2010	13.06.2012	10.11.2016
149	Aufzugsanierung Bürgerhaus (Ausführung)	GW	24.02.2010	23.05.2013	14.12.2014
150	Heizungserneuerung GGS Stadt (Ausführung)	GW	24.02.2010	24.11.2010	30.08.2015
152	Sanierung Entwässerungsrinne Kaiserstraße	TB	01.09.2010	21.09.2011	23.06.2016
153	Erschließung Loh'sche Weide, 3. Bauabschnitt (Ausschreibung und Ausführung)	TB	24.11.2010	in Arbeit	Kanal: 24.08.2016
154	Erschließung GE Ost, Teilabschnitt 1 C/Albert Einstein-Straße (Ausschreib. und Ausführung)	TB	24.11.2010	13.06.2012	06.12.2016

BERICHTSWESEN BAUAUSSCHUSS

Nr.	Projekt:	Fachgebiet:	Projektstart:	Projektende:	Gewährleistung:
155	Kanalzustandserfassung/Sanierungsplanung 2011 bis 2013 (Vergabe)	TB	24.11.2010	in Arbeit	
156	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Planungsleistungen)	TB	24.11.2010	in Arbeit	
157	Betriebsführung der Öffentlichen Straßenbeleuchtung (Ausschreibung)	BV	24.11.2010	in Arbeit	
159	Sanierung eines Teiles der Straßenbeleuchtung über BMU-Förderprogramm	BV	10.03.2011	30.11.2011	12.10.2016
160	Fenstersanierung Verwaltungsgebäude Betriebshof (Ausführung)	GW	10.03.2011	13.06.2012	08.11.2015
161	Sanierung Hallendach Betriebshof (Ausführung)	GW	10.03.2011	13.06.2012	20.12.2015
162	Heizkesselerneuerung Beriebshof (Ausführung)	GW	10.03.2011	28.11.2012	28.07.2017
164	Heizkesselsanierung THG (Ausführung)	GW	10.03.2011	13.06.2012	31.08.2016
168	Dachsanierung Verwaltungsgebäude des Betriebshofes (Ausführung)	GW	03.05.2001	13.06.2012	20.12.2015
169	Fassadensanierung Verwaltungsgebäude des Betriebshofes (Ausführung)	GW	03.05.2011	13.06.2012	23.01.2016
170	Umgestaltung Marktplatz (Ausschreibung und Durchführung)	TB	21.09.2011	19.09.2013	13.11.2017
171	Umgestaltung Kaiserstraße zwischen Markt und Hohenfuhstraße (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	21.09.2011	in Arbeit	
172	Energetische Sanierung Turnhalle II Hermannstraße (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	28.02.2012	Fenstersan. läuft	
173	Fenstersanierung Hauptgebäude GGS Bergerhof (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	28.02.2012	28.11.2012	15.10.2014
174	Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Borbeck (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	28.02.2012	verschoben nach 2014	
175	Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Wellringrade (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	28.02.2012	verschoben nach 2014	
176	Trockenlegung Kellerabgang und Erneuerung Außentreppe und Balkon am Verwaltungsgebäude Betriebshof (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	28.02.2012	23.05.2013	18.03.2015
178	Sanierung Pavillons GGS Bergerhof (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	28.02.2012	erledigt	
179	Außenanstrich Hauptschule Hermannstraße (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	28.02.2012	verschoben nach 2014	
180	Dachsanierung Rathausanbau (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	28.02.2012	verschoben nach 2014	
181	Energetische Sanierung der Turnhalle Jahnstraße	GW	12.03.2013	VORLAGE	
182	Betriebsführung der öffentlichen Straßenbeleuchtung 2012	BV	13.06.2012	VORLAGE	
183	Sportplatz Hermannstraße (Ausschreibung und Vergabe)	TB	12.09.2012	in Arbeit	
184	Erstellung der Regenwasserentwässerung GE-Ost, Teilgebiet 1b (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	12.09.2012	2. BA fehlt	1. BA: 28.11.2018
185	Erschließung Baugebiet Wasserturmstraße	TB	12.09.2012	in Arbeit	
186	Straßenunterhaltung 2012 (Vergabe)	TB	12.09.2012	28.11.2012	23.10.2014
187	Entwässerung Neuenhof	TB	12.03.2013	Planung beauftragt	

BERICHTSWESEN BAUAUSSCHUSS

Nr.	Projekt:	Fachgebiet:	Projektstart:	Projektende:	Gewährleistung:
188	Entwässerung Hahnenberg	TB	12.03.2013	Planung beauftragt	
189	Erneuerung Regenwasserkanal Ispingrade (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	05.03.2013	VORLAGE	11.12.2018
190	Jahresvertrag Straßenunterhaltung 2013 - 2016 (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	12.03.2013	in Arbeit	
191	Erstellung eines Gymnastikraumes in der Sporthalle I, Hermannstr.	GW	05.03.2013	VORLAGE	
192	Sanierung der Hallenbeleuchtung in Turnhalle I, Hermannstr.	GW	12.03.2013	VORLAGE	
193	Sanierung der Hallenbeleuchtung in Turnhalle II, Hermannstr.	GW	12.03.2013	VORLAGE	
194	Fenstersanierung im Saal der Feuer- und Rettungswache	GW	05.03.2013	verschoben nach 2014	
195	Sanierung Pflasterflächen Innenstadtbereich	TB	05.03.2013	in Arbeit	
196	Funktionsgebäude (Umkleide) am Sportplatz Hermannstraße (Ausschreibung und Vergabe)	TBGW	05.03.2013		
197	Straßenunterhaltung 2013 (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	23.05.2013	VORLAGE	
198	Betriebsführung der öffentlichen Straßenbeleuchtung 2013/2014	BV	23.05.2013		
199	Umgestaltung Schloßmacherplatz/- Passage (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB/SU	19.09.2013		
200	Ertüchtigung Ortsentwässerung Filde	TB	25.02.2014	VORLAGE	
201	Straßenunterhaltung 2014	TB	25.02.2014	VORLAGE	
202	Ersatzbeschaffung Multicar Fumo Bj. 2002	BH	25.02.2014		
203	Honorar für Brandschutzingenieurleistungen Bürgerhaus	GW	25.02.2014		
204	Honorar für Brandschutzingenieurleistungen Realschule	GW	25.02.2014		
205	Erneuerung von 6 Toranlagen an städtischen Gebäuden	GW	25.02.2014		
206	Erneuerung der Notlichtanlage GGS Stadt	GW	25.02.2014		
207	Erneuerung der Notlichtanlage Turnhalle I Gymnasium	GW	25.02.2014		
208	Erneuerung der Notlichtanlage GGS Wupper	GW	25.02.2014		
209	Honorar für Ingenieurleistungen LED Umrüstung Turnhallen Hermann- und Jahnstr.	GW	25.02.2014		

Erläuterung

BV Fachbereich Bauverwaltung

GW Fachbereich Gebäudewirtschaft

TB Fachbereich Tiefbau

SU Fachbereich Stadtplanung und Umwelt

BH Fachbereich Betriebshof

erledigt, noch nicht schlussgerechnet, Gewährleistung läuft noch oder aufgehoben

Beschluss im Rat der Stadt erfolgt