

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachgebiet:	Projektstart:	Projektende bzw.	Gewährleistung:
29	Ausbau Blumenstraße von Alte Landstraße bis Kaiserstr.	TB	12.05.2003	verschoben nach 2018	
55	Aufstellung/ Austausch Buswartehäuser	TB	09.05.2005	Rückmeldung der Bez.-Reg. zur Abrechnung steht noch aus	
56	Textilstadt Wülfing	SU	vor Berichtswesen	läuft	
78	Entwässerung der Ortschaft Berg	TB	30.08.2006	28.11.2013	31.10.2018
89	Erweiterung des Jahresvertrages mit dem Aggerverband	TB	21.05.2007	unbefristeter Vertrag	
96	Sanierung Entlastungskanal RÜB Herbeck (Planung, Vergabe und Ausführung)	TB	12.09.2007	nach 2018 verschoben	
97	Fremdwassersanierung	TB	12.09.2007	Vorlage im Juni	
124	Kanalsanierung 2008 - 2011 (Ausführung in insgesamt 5 Bauabschnitten)	TB	24.11.2008	26.11.2014	3. BA: 20.07.2016 4. BA: 27.08.2017 5. BA: 07.04.2019
135	Entwässerung Grafweg u. Feldmannshaus (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	25.02.2009	19.09.2013	1. BA: 26.05.2016 2. BA: 19.06.2018
142	Untersuchung von privaten Grundstücksleitungen (Jahresvertrag)	TB	13.05.2009	unbefristeter Vertrag	
144	Erschließung Loh'sche Weide, 1. u. 2. Bauabschnitt (Ausschreibung und Ausführung)	TB	09.09.2009	23.06.2016	Str.: 1. BA: 28.08.2018 Str.: 2.BA 27.05.2020
157	Betriebsführung der Öffentlichen Straßenbeleuchtung (Ausschreibung)	BV	24.11.2010	31.12.2019 (sowie Option für weitere 3 und 2 Jahre)	
171	Umgestaltung Kaiserstraße zwischen Markt und Hohenfuhrstraße (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	21.09.2011	02.09.2014	10.04.2019
172	Energetische Sanierung Turnhalle II Hermannstraße (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	28.02.2012	in Arbeit	
174	Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Borbeck (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	28.02.2012	11.02.2016	10.09.2019
175	Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Wellringrade (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	28.02.2012	in Abstimmung	

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachgebiet:	Projektstart:	Projektende bzw.	Gewährleistung:
179	Außenanstrich Hauptschule Hermannstraße (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	28.02.2012	zurückgestellt (Abstimmung mit weiterer Schulentwicklung)	
180	Dachsanierung Rathausanbau (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	GW	28.02.2012	verschoben nach 2019	
183	Sportplatz Hermannstraße (Ausschreibung und Vergabe)	TB	12.09.2012	23.11.2017	10.08.2020
184	Erstellung der Regenwasserentwässerung GE-Ost, Teilgebiet 1b (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	12.09.2012	2. BA fehlt	1. BA: 28.11.2018
185	Erschließung Baugebiet Wasserturmstraße	TB	12.09.2012	21.06.2017	11.03.2019 (Kanal) 20.12.2021 (Straße)
187	Entwässerung Neuenhof	TB	12.03.2013	verschoben nach 2019	
188	Entwässerung Hahnenberg	TB	12.03.2013	09.03.2017	techn. Ausrüstung 08.12.2018 Erdbau 08.06.2021
189	Erneuerung Regenwasserkanal Ispingrade (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	05.03.2013	25.02.2014	11.12.2018
190	Jahresvertrag Straßenunterhaltung 2013 - 2016 (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB	12.03.2013	in Arbeit	
192	Sanierung der Hallenbeleuchtung in Turnhalle I, Hermannstr.	GW	12.03.2013	11.02.2016	11.08.2019
193	Sanierung der Hallenbeleuchtung in Turnhalle II, Hermannstr.	GW	12.03.2013	11.02.2016	11.08.2019
194	Fenstersanierung im Saal der Feuer- und Rettungswache	GW	05.03.2013	29.04.2015	09.02.2019
195	Sanierung Pflasterflächen Innenstadtbereich	TB	05.03.2013	in Arbeit	
199	Umgestaltung Schloßmacherplatz/- Passage (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TB/SU	19.09.2013	Vorlage im Juni	
201	Straßenunterhaltung 2014	TB	25.02.2014	11.06.2015	30.11.2016 24.03.2017 15.04.2019
203	Honorar für Brandschutzingenieurleistungen Bürgerhaus	GW	25.02.2014	vergeben	
204	Honorar für Brandschutzingenieurleistungen Realschule (Ausschreibung)	GW	25.02.2014	vergeben	
205	Erneuerung von 6 Toranlagen an städtischen Gebäuden	GW	25.02.2014	29.04.2015	20.01.2019

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachgebiet:	Projektstart:	Projektende bzw.	Gewährleistung:
206	Erneuerung der Notlichtanlage GGS Stadt	GW	25.02.2014	Abrechnung steht noch aus	
207	Erneuerung der Notlichtanlage Turnhalle I Gymnasium	GW	25.02.2014	11.02.2016	11.08.2019
208	Erneuerung der Notlichtanlage GGS Wupper	GW	25.02.2014	13.03.2018	03.04.2021
210	Kanalsanierung 2014	TB	24.06.2014	24.09.2015	18.11.2019
211	Neubau Bahnstraße (Planung)	TB	24.06.2014	verschoben auf 2018	
213	Einführung eines digitalen Straßenkataster	TB	02.09.2014	in Arbeit	
214	Wartungsvertrag Elektro- und Maschinenteknik Abwasseranlagen	TB	20.10.2014	läuft	
216	Kompensationsmaßnahme im Bereich Rädereichen zw. Hückeswagener Str. (B 483) und Erlenbacher Str. (K 11)	SU	26.11.2014	Anpflanzungen sind abgeschlossen, Entwicklungspflege bis mind. 2018	
217	Brücke Uelfedamm	TB	26.11.2014	Planungsleistung in Arbeit	
218	Brücke Heide	TB	26.11.2014	23.06.2016	08.12.2020
221	Armin-Maiwald-Schule - Holzhackschnitzzellager	GW	18.02.2015	26.11.2015	23.09.2019
223	Erneuerung von 3 Toranlagen in der Feuer- und Rettungswache	GW	18.02.2015	23.06.2016	22.02.2020
224	Planungsleistungen für die Sanierung der Pavillons an der GGS Bergerhof	GW	18.02.2015	verschoben nach 2019	
225	Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, hier: Gestalterische Aufwertung der Grünfläche Burgstraße	SU	07.04.2016	13.03.2018	
226	Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, hier: Aufwertung des Parc de Chateaubriant	SU	07.04.2016	13.03.2018	
227	Umbau Innenstadteingang Ost (Kreisverkehr Hohenfuhr-, Kaiser-, Uelfestr. sowie Einmündungsbereich Oststr.)	TB	29.04.2015	Vorlage im Juni	12.12.2021
228	Erneuerung Wegeverbindung Wülfig (Fußgängerbrücke)	TB	29.04.2015	in Arbeit	
230	Kanalsanierung Teilgebiet 1 B	TB	11.06.2015	09.03.2017	10.01.2021
231	Realschule Umkleide Sportplatz	GW	11.06.2015	30.08.2016	
232	Erschließung Baugebiet Jahnplatz	TB	24.09.2015	Vorlage im Juni	
233	Heizung Turnhalle Jahnstr.	GW	24.09.2015	23.06.2016	04.04.2020
234	Sportboden Turnhalle Jahnstr.	GW	24.09.2015	23.06.2016	29.03.2020

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachgebiet:	Projektstart:	Projektende bzw.	Gewährleistung:
236	Bebauungsplan Nr. 97 Sportplatz am Schulzentrum Hermannstraße/Kompensationsmaßnahme Wiederbewaldung der Böschung	SU	21.10.2015	Vergabe erfolgt, Entwicklungspflege bis mind. 2019	
238	Erwerb einer Kleinkehrmaschine (Ausschreibung)	BH	07.04.2016	21.06.2017	23.02.2019
239	Kanalsanierung Teilgebiet 2B (Ausschreibung)	TB	11.02.2016	Vorlage im Juni	
240	Straßenunterhaltung 2016 (Ausschreibung)	TB	11.02.2016	21.06.2017	Los 1: 10.11.2018 Los 2: 30.05.2019
241	Sanierung RÜB Wilhelmstal (Ausschreibung)	TB	11.02.2016	in Arbeit	
242	Ersatzbeschaffung Bereitschaftsauto Kanalbetrieb (Vergabe)	TB	11.02.2016	01.12.2016	23.10.2018
243	Erwerb Holzhacker (Ausschreibung)	BH	11.02.2016	26.06.2017	26.06.2019
244	Ersatzbeschaffung Iseki-Schlepper (Ausschreibung)	BH	11.02.2016	21.06.2017	17.11.2018
245	Sanierung von privaten Grundstücksleitungen (Ausschreibung)	TB	11.02.2016	in Arbeit	
246	Sanierung der Raumluftechnik im THG (Ausschreibung)	GW	11.02.2016	13.03.2018	25.09.2019
247	Planungsleistungen für den Austausch der Glasfaserdämmung in der Turnhalle II (Vergabe)	GW	11.02.2016	vergeben	
248	Ersatzbeschaffung Geländewagen (Ausschreibung)	BH	11.02.2016	21.06.2017	14.11.2021
249	Sanierung Geländer Obergraben	TB	23.06.2016	13.03.2018	25.09.2021
251	Betreuungsräume in der GGS Stadt	GW	23.06.2016	in Arbeit	
253	Umbau Untergeschoss GGS Stadt zur Kita	GW	01.12.2016	in Arbeit	
255	Straßenunterhaltung 2017	TB	09.03.2017	in Arbeit	
256	Kanalzustandserfassung/Sanierungsplanung 2017 bis 2019	TB	09.03.2017	in Arbeit	
257	Landschaftspflegearbeiten an den abwassertechn. Sonderbauwerken	TB	09.03.2017	verschoben	
258	Sanierungskonzept für Fassadensanierung Haupt-/ Sekundarschule	GW	09.03.2017	in Arbeit	
259	Ausbau Glasfaserdämmung Turnhalle 2	GW	09.03.2017	in Arbeit	
260	Erneuerung Lüftungsgerät Turnhalle Carl-Diem-Straße	GW	09.03.2017	in Arbeit	
261	Fenster- und Haustürensanierung Wohnung Auf der Brede	GW	09.03.2017	in Arbeit	
263	Brandschutztechnische Sanierung Bürgerhaus	GW	09.03.2017	in Arbeit	
264	Erweiterung Kita Auf der Brede	GW	09.03.2017	Vorlage im Juni	
265	Brandschutztechnische Sanierung Realschule	GW	09.03.2017	in Arbeit	
266	Umbau der Hauptschule zur Sekundarschule	GW	09.03.2017	erledigt	
267	Ersatzbeschaffung Unimog	BH	09.03.2017	15.01.2018	15.01.2020
268	Ersatzbeschaffung Böschungsmäher	BH	09.03.2017	Auftrag erteilt, Lieferung voraussichtlich Juni 2018	

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachgebiet:	Projektstart:	Projektende bzw.	Gewährleistung:
269	Ausbau der Wasserturmstr. und Oderstr.	TB	21.06.2017	in Arbeit	
270	Sanierung der Einleitungsstelle Festplatz	TB	21.06.2017	Auftrag erteilt	
271	Einrichtung Spielplatz "Wasserturmstraße"	BV	21.06.2017	in Arbeit	
272	Beschaffung Spielgeräte für den Spielplatz Kräwinkel	BV	14.09.2017	Auftragerteilt, Lieferung voraussichtlich April/Mai 2018	
274	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	BH	14.09.2017	Vorlage im Juni	
275	Planungsleistungen Umbau Sportplatz Auf der Brede	TBA	26.09.2017	vom RAT übertragen	
276	Sicherheitstechnische Ausrüstung Sonderbauwerke	TB	23.11.2017	in Arbeit	
277	Sanierung Stützmauer Wülfingstraße (Einmündungsbereich) - PLANUNG	TB	22.02.2018	in Arbeit	
278	Begegnungsstätte GGS Stadt	TBA	13.03.2018	in Arbeit	
279	Umbau Realschulgebäude Hermannstr. 26 zur Sekundarschule	TBA	13.03.2018	VORLAGE	
280	Notwendige Sanierung der Fenster und Außentüren des Kindergartengebäudes Stauffenbergstraße (Kita Himmelswiese)	TBA	12.12.2017	vom RAT übertragen	
281	Erwerb LKW	BH	13.03.2018	VORLAGE	
282	Erwerb Streuer für LKW	BH	13.03.2018	VORLAGE	
283	Ersatzbeschaffung Pritsche	BH	13.03.2018	VORLAGE	

Erläuterungen:

BV Bauverwaltung

GW Gebäudewirtschaft

TB Tiefbau

SU Stadtplanung und Umwelt

BH Betriebshof

■ erledigt, noch nicht schlussgerechnet, Gewährleistung läuft noch oder aufgehoben

□ Beschluss im Rat der Stadt erfolgt, in Berichtswesen übernommen