

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachamt:	Projektstart:	Projektende bzw. Sachstand:	Gewährleistung:
89	Erweiterung des Jahresvertrages mit dem Aggerverband	TBA	21.05.2007	unbefristeter Vertrag	
96	Sanierung Entlastungskanal RÜB Herbeck (Planung, Vergabe und Ausführung)	TBA	12.09.2007	die Bereitschaft zum Verkauf des Grundstückseigentümer liegt vor	
142	Untersuchung von privaten Grundstücksleitungen (Jahresvertrag)	TBA	13.05.2009	unbefristeter Vertrag	
157	Betriebsführung der Öffentlichen Straßenbeleuchtung (Ausschreibung)	BVA	24.11.2010	bis zum 31.12.2024	
172	Energetische Sanierung Turnhalle II Hermannstraße (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TBA	28.02.2012	abgeschlossen, Abnahme ist erfolgt, Erhöhung der Gewährleistungsfrist	bis 2023
180	Dachsanierung Rathausanbau (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TBA	28.02.2012	verschoben nach 2023	
185	Erschließung Baugebiet Wasserturmstraße	TBA	12.09.2012	21.06.2017	11.03.2019 (Kanal) und 20.12.2021 (Straße)
187	Entwässerung Neuenhof	TBA	12.03.2013	Abnahme erfolgte am 20.03.2021 Schlussrechnung liegt noch nicht vor	19.03.2026
190	Jahresvertrag Straßenunterhaltung 2013 - 2016 (Ausschreibung, Vergabe und Ausführung)	TBA	12.03.2013	21.02.2019	bis Ende 2021
195	Sanierung Pflasterflächen Innenstadtbereich	TBA	05.03.2013	16.06.2020	bis Ende 2022
211	Neubau Bahnstraße	TBA	24.06.2014	24.08.2020	18.12.2023
214	Wartungsvertrag Elektro- und Maschinentchnik Abwasseranlagen	TBA	20.10.2014	läuft bis Mitte 2021	
217	Brücke Uelfedamm	TBA	26.11.2014	geplante Ausschreibung März 2022, Baubeginn Juni 2022	
227	Umbau Innenstadteingang Ost (Kreisverkehr Hohenfuhr-, Kaiser-, Uelfestr. sowie Einmündungsbereich Oststr.)	TBA	29.04.2015	18.06.2018	12.12.2021
228	Erneuerung Wegeverbindung Wülfing (Fußgängerbrücke)	TBA	29.04.2015	21.02.2019	09.07.2023
232	Erschließung Baugebiet Jahnplatz	TBA	24.09.2015	16.06.2020	Kanal:04.10.2022 Lärmschutzwand: 04.10.2020
239	Kanalsanierung Teilgebiet 2B (Ausschreibung)	TBA	11.02.2016	18.06.2018	28.11.2022

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachamt:	Projektstart:	Projektende bzw. Sachstand:	Gewährleistung:
241	Sanierung RÜB Wilhelmstal	TBA	11.02.2016	Abnahme am 28.06.2021 Schlussrechnung liegt noch nicht vor	27.06.2023
245	Sanierung von Grundstücksleitungen (Ausschreibung)	TBA	11.02.2016	in Arbeit	
253	Umbau Untergeschoss GGS Stadt zur Kita	TBA	01.12.2016	SVN wurde der BezReg vorgelegt	
255	Straßenunterhaltung 2017	TBA	09.03.2017	21.02.2019	Los 1: 08.10.2019 Los 2: 15.04.2020 Los 3: 18.12.2022
257	Landschaftspflegearbeiten an den abwassertechn. Sonderbauwerken	TBA	09.03.2017	Rahmenvertrag bis 31.12.2021	
263	Brandschutztechnische Sanierung Bürgerhaus	TBA	09.03.2017	03.03.2021	letztes Gewerk bis 05.10.2022
264	Erweiterung Kita Auf der Brede	TBA	09.03.2017	21.02.2019	bauliche Anlagen 5 Jahre techn. Anlagen 2 Jahre
265	Brandschutztechnische Sanierung Realschule	TBA	09.03.2017	VORLAGE	
269	Ausbau der Wasserturmstr. und Oderstr.	TBA	21.06.2017	05.12.2019	10.03.2023
270	Sanierung der Einleitungsstelle Festplatz	TBA	21.06.2017	05.12.2019	12.05.2023
275	Umbau Sportplatz Auf der Brede	TBA	26.09.2017	03.03.2021	03.11.2024
277	Sanierung Stützmauer Wülfingstraße (Einmündungsbereich)	TBA	22.02.2018	Auftragsvergabe ist erfolgt. Es wird zurzeit die Tragwerksplanung durchgeführt. Baubeginn voraussichtl. erst im April 2022	
279	Umbau Realschulgebäude Hermannstr. 26 zur Sekundarschule	TBA	13.03.2018	05.12.2019	07.07.2023
280	Notwendige Sanierung der Fenster und Außentüren des Kindergartengebäudes Stauffenbergstraße (Kita Himmelswiese)	TBA	12.12.2017	05.12.2019	03.01.2023
284	Jahresvertrag Straßenunterhaltung 2019-2021	TBA	18.06.2018	in Arbeit	
286	Erstellung einer Gefahren- und Risikokarte (Starkregen)	TBA	27.09.2018	Kooperation mit dem Oberbergischen Kreis	
287	Bauliche Erweiterung Life	TBA	27.09.2018	Baugenehmigung eingereicht/ Ausschreibung wird vorbereitet	
290	Ingenieurleistungen Baugebiet Karthausen	TBA	22.11.2018	in Arbeit	

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachamt:	Projektstart:	Projektende bzw. Sachstand:	Gewährleistung:
291	Ingenieurleistungen für Innenstadteingang West (InHK II)	TBA	22.11.2018	Abrechnung erfolgt nach Schlussrechnung Sanierung Kaiserstraße	
292	Kanalsanierung Teilgebiet 5B und 1C	TBA	21.02.2019	24.08.2020	27.02.2024
294	Ersatzbeschaffung Pritsche	TBA	21.02.2019	16.06.2020	28.01.2022
296	Erneuerungs-/Umbaumaßnahmen THG	TBA	21.02.2019	Arbeiten fertiggestellt. Schlussrechnung der WfG liegt noch nicht vor	
297	Anbau Feuerwehrrätehaus Önkfeld	TBA	21.02.2019	Anstelle eines Anbaus ist ein Neubau im Jahr 2024 vorgesehen	
298	Elektrotechnische Sanierung KGS Lindenbaumschule	TBA	21.02.2019	24.08.2020	27.01.2024
299	Netzwerkverkabelungen Schulen	TBA	21.02.2019	24.08.2020	16.01.2022
300	Kanalsanierung Teilgebiet 2C	TBA	23.05.2019	03.03.2021	06.08.2024
301	Kanalzustandserfassung/ Sanierungsplanung 2020-2022	TBA	23.05.2019	in Arbeit	
303	Ingenieurleistungen für die Erneuerung der EMSR-Technik und Maschinenteknik Sonderbauwerke	TBA	23.05.2019	Ausschreibung wird vorbereitet	
304	Straßenunterhaltung 2019	TBA	23.05.2019	03.03.2021	21.05.2022
306	Sanierung Holzbrücke Uelfebad	TBA	03.09.2019	24.08.2020	29.05.2022
307	Neubau Brücke Nordstadt III	TBA	03.09.2019	24.08.2020	14.06.2024
309	Abbruch Gebäude Nordstraße 4, 6 und 8	TBA	03.09.2019	Abbruch inkl. Entsorgung ist erfolgt. Es liegt noch keine Schlussrechnung vor.	
310	Neubau Nordstraße (Planungsleistungen)	TBA	03.09.2019	Auf die europaweite Ausschreibung haben sich insgesamt 5 Büros beworben. Zurzeit läuft die Angebotsphase	
311	Sanierung Dahlienstraße	TBA	03.09.2019	Abnahme am 29.04.2021 Schlussrechnung liegt noch nicht vor	28.04.2023
312	Aufwertung des Spielplatzes am Familienzentrum Auf der Brede	BVA	05.12.2019	in Arbeit	
313	Ersatzbeschaffung Radlader Betriebshof	TBA	05.11.2019	16.06.2020	08.01.2022

Liste des Berichtswesens

Nr.	Projekt:	Fachamt:	Projektstart:	Projektende bzw. Sachstand:	Gewährleistung:
314	Sanierung Kaiserstraße West	TBA	05.12.2019	Abnahme erfolgte am 29.09.2021, Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	
316	Erstellung einer Trafostation auf dem Hohenfuhrparkplatz für die Versorgung von Volksfesten	TBA	19.03.2020	03.03.2021	19.11.2022
317	Netzwerkverkabelungen Schulen 2020	TBA	05.05.2020	17.06.2021	06.08.2022 17.01.2023
318	Ersatzbeschaffung Multicar	TBA	16.06.2020	Lieferungstermin erneut verschoben. Laut Hersteller gibt es enorme Lieferschwierigkeiten beim Stahl für den Aufbaurahmen und Hakenlift.	
319	Ersatzbeschaffung Streuautomat	TBA	16.06.2020	03.03.2021	14.12.2022
320	Bodensanierung Bücherei im Bürgerhaus	TBA	16.06.2020	03.03.2021	01.12.2024
321	Umbau Realschulgebäude Hermannstr. 26 zur Sekundarschule 2020	TBA	16.06.2020	17.06.2021	
322	Erneuerung Straßenbeleuchtung Wilhelmstal	TBA	24.08.2020	03.03.2021	21.12.2024
323	Erneuerung Geräteraumtore Sporthalle I, Hermannstr. 26	TBA	24.08.2020	VORLAGE	bis 05.03.2023
324	Sanierung Mehrzweckraum UG Lessingstr. 5	TBA	24.08.2020	Sanierung des Raums abgeschlossen. Dieser ist bereits in Nutzung. Es fehlt im Außenbereich noch ein Zaun, sowie die Erneuerung der WC-Ausstattungen	
325	Erneuerung Elektrotechnik inkl. Beleuchtung Bereich Jugendräume Bürgerhaus	TBA	24.08.2020	Ausschreibung ist erfolgt	
326	Erneuerung Lüftungsgerät Umkleide TH GGS Stadt	TBA	24.08.2020	Ausschreibung voraussichtl. Ende November	
327	Erneuerung Elektro- und Netzwerkverkabelungen im Rathaus	TBA	24.11.2020	Ausschreibung wird zurzeit vorbereitet	
328	Kanalsanierung Teilgebiet 1A/2A	TBA	03.03.2021	VORLAGE	
329	Wartungsvertrag Elektro- und Maschinenteknik Abwasseranlagen	TBA	03.03.2021	Neuausschreibung wird vorbereitet	

Liste des Berichtswesens


Nr.	Projekt:	Fachamt:	Projektstart:	Projektende bzw. Sachstand:	Gewährleistung:
330	Netzwerkverkabelungen Schulen 2021	TBA	03.03.2021	in Arbeit	
331	2. Rettungsweg Lore-Agnes Kita Bahnhofstraße	TBA	03.03.2021	Planung inkl Statik in Arbeit	
332	Straßenendausbau Rudolf-Diesel-Straße	TBA	17.06.2021	VORLAGE	
333	Sanierung Teilbereich Kanal Kohlstraße	TBA	17.06.2021	Ausschreibungsunterlagen werden zurzeit vorbereitet	
334	Gestaltungsanpassung Graben-/Weststraße Innenstadteingang West	TBA	17.06.2021	Submission am 20.12.2021	
335	Sanierung Boden Fahrzeughalle Betriebshof	TBA	17.06.2021	keine Angebote eingegangen, es erfolgt eine Neuausschreibung im Februar 2022	
336	Sanierung Turnschuhgang GGS Stadt	TBA	17.06.2021	Ausschreibungsunterlagen liegen vor und werden zurzeit geprüft	
337	Jahresvertrag Straßenunterhaltung 2022-2026	TBA	22.09.2021	in Arbeit	
338	Sanierung WC-Anlage Ostraße	TBA	22.09.2021	Planung und Leistungsverzeichnis werden zurzeit erstellt	
339	Sanierung Hangrutsch Oberdahl	TBA	22.09.2021	Asphaltierung erfolgt am 19.11.2021	
340	Neubau Regenwasserkanal Ge Ost 1b	TBA	22.09.2021	Leistungsverzeichnis fertiggestellt, wird zurzeit geprüft	
341	Erneuerung Beleuchtung TH Lessingstraße	TBA	22.09.2021	in Arbeit	
342	Erschließung Wohngebiet Karthausen	TBA	30.11.2021	VORLAGE	
343	Planungsleistungen Neubau Grundschulstandort	TBA	30.11.2021	VORLAGE	
344	Ingenieurleistungen GE Ost TA 5 Feldmannshaus	TBA	30.11.2021	VORLAGE	

Erläuterungen:

BVA Bauverwaltungsamt

TBA Technisches Bauamt

BH Betriebshof

 erledigt, noch nicht schlussgerechnet, Gewährleistung läuft noch oder aufgehoben

 Beschluss im Rat der Stadt erfolgt, in Berichtswesen übernommen

Stand: 17.11.2021

Seite 5 von 5