

	Stand 02.08.23	Baumaßnahme	Investitionsnummer / Produkt	Gesamtbudget (22 + 23)	Ist (22 + 23 inkl. Aufträge)	Rest zum Budget (23)	Projektstand	geplanter Fertigstellungstermin	
1	GM (I)	GGs Stadt: Erneuerung TH	5.000422.700.300	559.348,27	173.831,35	385.516,92	Gesamtaufgabe umfasst 3 Sanierungs-Bereiche: Turnschuhgang, Asphalt (Decke), Lüftungsanlage Umkleide; umgesetzt in 22 > Ummantelung Stützen TH zur Gefahrenverhütung; 1. Sanierungsbereich Turnschuhgang DFZ 04.06. bis 04.08.2023;	04.08.2023 (Turnschuhgang)	
2	GM (K)	TH Lessingstraße Erneuerung Beleuchtung	Instandhaltungsrückstellung 271100	60.000,00	50.358,29	9.641,71	Leistung beauftragt (Lieferzeiten/Produktion verzögert Ausführungsbeginn Ofe), Ausführungszeit Sofe mit Unternehmer abgestimmt, fertiggestellt, Restarbeiten in der 31. KW 2023	04.08.2023	
2a	(K)	TH Lessingstraße Erneuerung Sportboden	523100	19.369,63	19.369,63	0,00	Versicherungsfall Reinigungsfirma (Teilübernahme), fertiggestellt	04.08.2023	
3	GM (I)	NB Vereinsheim Auf der Brede	5.000.431.700.300	192.000,00	223.501,61	-31.501,61	Planung abgeschlossen/vorbereitet + Suche nach Fördermöglichkeiten durch Fördermittelmanagement für Mehrkosten (Aug. 22); Ausschreibung läuft ab Febr., Bauphase ab Mai geplant; Submission am 16.02.2023 (Gesamtsumme 218.069,26 €), Minus kann aus dem Budget gedeckt werden. Fertigstellung voraussichtlich August 2023.	31.08.2023	
4	GM (I)	Erneuerung Sanitärbereich Freizeitanlage Kollenbergpark	5.000453.700.300	150.000,00	2.704,39	147.295,61	LV wird derzeit erstellt (Umkleiden und Duschen und Fassadenabdeckung in 2 Bauabschnitten im UG. In 2024 weitere Mittel für Fenstersanierung und Einzel-WC's geplant. Submission am 02.08.2023. Durchführung ab 01.09.2023.	30.11.2023 (weiterer Abschnitt in 2024)	
5	GM (K)	*Energetischer Sanierungsfahrplan Erneuerung Heizungsanlage (Warmwasser) Turnhalle II, Hermannstr. 27	Instandhaltungsrückstellung 271100	25.000,00	0,00	25.000,00	Um Fördermittel (EFRE) generieren zu können, muss der Heizungstausch in eine größere energetische Gesamtmaßnahme eingebettet werden. Dies ist zurzeit noch nicht geklärt. Kostenschätzung für Heizungsanlage Warmwasser liegt vor.	kann noch nicht benannt werden	
6	GM (K)	Temporärer Schutzboden TH II Hermannstr.	Instandhaltungsrückstellung 271100	28.699,94	28.452,42	247,52	Schutzboden für Veranstaltungen, auf Rollen eingelagert	Lieferung im Februar 2023 erfolgt.	
7	GM (K)	Sanierung Umkleiden Sportplatz Hermannstr.	Instandhaltungsrückstellung 271100	50.000,00	33.510,11	16.489,89 €	Beseitigung Nässeschäden (Ausschachtung, Trockenlegung, Regenentwässerung), in Umsetzung (fast fertigstellt), noch keine Schlussabrechnung erfolgt.	größtenteils fertiggestellt (Stand 02.08.23)	
8	GM (K)	Turnhalle II Hermannstr., Budoraum	laufende Unterhaltung 523100	noch nicht zu beziffern	1714,08		Lfd. Überprüfung Hallendach durch Dachdecker (Gewährleistungsfall). Auftrag Nr. GM23/00469 v. 19.04.2023 an Fachfirma zwecks Überprüfung der Lüftungstechnik - Durchführung Anfang September 2023 aufgrund hoher Auslastung der Fachfirma.	Kann noch nicht benannt werden, da genauer Umfang noch nicht feststeht.	
9	GM (K)	Defekte Deckenbeleuchtung TH Jahnstraße (rechte Deckenleiste)	laufende Unterhaltung 523100	2.000,00			defekte Dali-Steuerung; Modell nicht mehr erhältlich; vollständige Erneuerung erforderlich	04.08.2023	

I = investiv
K =
konsumtiv