

**Integriertes Handlungskonzept Radevormwald/
Förderfähige Gesamtkosten; Kostenübersicht für den Bauausschuss, Stand 12.11.2014 (Bruttokosten)**

Nr.	Maßnahmengruppe/Maßnahme	Grobkosten gem. Gesamttestat 2010/ €	Insgesamt beantragte Mittel/Stand Antrag 8/2014	Bewilligte Kosten/ Stand Bescheid 2013	Aktueller Sachstand (gem. SAP)
MG 0	IHK und Antragsmanagement	100.672 €	100.672 €	100.672 €	Maßnahme abgeschlossen, weiteres Fördermittelmanagement intern
MG 1 Straßen- und Platzgestaltung					
M 1.1	Marktplatz/ Planung und Bau	480.400 €	730.295 €	730.295 €	Kosten nach Schlussrechnung: 757.154 €
M 1.2	Umbau Kaiserstr./ Planung LP 1-3 s.M 2.0	303.280 €	349.888 €	349.888 €	Kosten nach Schlussrechnung: 350.854 €
M 1.3	Schlossmacherzentrum Planung 1-3	31.000 €	26.000 €	26.000 €	Kosten nach Schlussrechnung: 25.530 €
M 1.3	Schlossmacherzentrum/ Planung LP 4-8 und Bau	572.420 €	679.432 €	679.432 €	Kosten nach Kostenberechnung LV: 688.000 €
M 1.4	Anpassung Kaiserstraße West	0 €	0 €	0 €	im Ursprungsantrag nicht enthalten, zwischenzeitlich waren 54.000 € eingestellt worden, die wurden durch Ratsbeschluss vom 12.03.2013 gestrichen
MG 1	Gesamtkosten	1.387.100 €	1.785.615 €	1.785.615 €	
MG 2 Stadteingänge/ Verkehrsführung					
M 2.0	Planung Stadteingänge/ LP1-3 für M 1.2, 2.1, 2.2, 2.4	142.120 €	57.120 €	57.120 €	Maßnahme mit Kosten von 55.683 € abgeschlossen
M 2.1	Zufahrt Kaiserstr. Ost	450.000 €	389.562 €	389.562 €	4.413 € für Vermessung verausgabt
M 2.2	Ausfahrt Oststraße	250.000 €	204.391 €	204.391 €	noch nicht begonnen
M 2.4	Zufahrt Kaiserstr. West	350.000 €	0 €		lt. Ratsbeschluss vom 12.03.2013 gestrichen
M 2.5	Leitsystem Besucherführung	32.000 €	0 €		lt. Ratsbeschluss vom 12.03.2013 gestrichen
MG 2	Gesamtkosten	1.224.120 €	651.073 €	651.073 €	
MG 3 Grün- und Freiflächen					
M 3.0	Begrünungskonzept	4.863 €	4.863 €	4.863 €	Maßnahme abgeschlossen
M 3.1	Park de Chateaubriand	63.935 €	63.875 €		Kosten gem. Kostenschätzung
M 3.2	Grünfläche Burgstraße	17.679 €	77.300 €		Maßnahmenerweiterung nach Bürgerbeteiligung und kippender Stützwand, Kosten gem. Kostenschätzung
M 3.3	Grünfl. Hohenfuhstraße	18.001 €	0 €		sollte mit Ausbau des Parkplatzes Hohenfuhstraße erfolgen, wurde mit diesem durch Ratsbeschluss vom 12.03.2013 gestrichen
M 3.4	Freifläche Oststraße/ enthalten in M 2.2	13.724 €	0 €		
M 3.5	Freifläche Hasenburg/ Enthalten in M 2.1	1.938 €	0 €		
MG 3	Gesamtkosten	120.140 €	146.038 €	4.863 €	
MG 5 Stadtbildpflege					
MG	Lichtkonzept	80.000 €	82.872 €	82.872 €	53.256 € bislang verausgabt, Rest ausreichend
MG 4	Handel	562.385 €	614.785 €	614.785 €	Kosten im HH eingeplant
MG 5	Stadtbildpflege sonst.	27.000 €	63.000 €	43.000 €	Kosten im HH eingeplant
MG 6	Neuordnungsbereiche	131.724 €	109.116 €		Kosten im HH eingeplant
MG 7	Innenhofgestaltung	248.148 €	0 €	0 €	lt. Beschluss AUSTuV vom 06.03.2013/ Rat gestrichen
MG 8	Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung	72.106 €	72.106 €	72.106 €	Kosten im HH eingeplant
Summe Maßnahmengruppen 0 - 8		3.953.395 €	3.625.277 €	3.354.986 €	